

Протокол № 1

заседания рабочей группы по рассмотрению предложений о заключении концессионных соглашений в отношении сооружений гидротехнических (Дамба), расположенных по адресу: Ставропольский край, Кировский район, село Горнозаводское, примерно в 0,67 км по направлению на юг от ориентира здание почты, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Ставропольский край, Кировский район, село Горнозаводское, ул. Калинина, 125; Ставропольский край, Кировский район, село Горнозаводское, примерно в 2,77 км по направлению на юго-запад от ориентира здание почты, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Ставропольский край, Кировский район, село Горнозаводское, ул. Калинина, 125 (далее – рабочая группа)

11.03.2025 г.

г. Новопавловск

На заседании рабочей группы присутствовали:

Редькина Екатерина заместитель руководителя рабочей группы,
Геннадьевна заместитель главы администрации Кировского
муниципального округа Ставропольского края

Кристьян Наталья заместитель начальника отдела экономического
Николаевна развития и торговли администрации Кировского
муниципального округа Ставропольского края,
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Бабкин Кирилл начальник отдела строительства, архитектуры,
Алексеевич дорожного хозяйства и транспорта
администрации Кировского муниципального
округа Ставропольского края

Богдан Светлана начальник Горнозаводского территориального
Андреевна отдела администрации Кировского
муниципального округа Ставропольского края

Подплетнев Сергей начальник управления сельского хозяйства и
Александрович охраны окружающей среды администрации
Кировского муниципального округа
Ставропольского края

Яковенко Ирина начальник правового отдела администрации
Владимировна Кировского муниципального округа
Ставропольского края

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении письма-запроса от ИП (КФХ) Щербак Д.Ф. о продлении сроков по заключённым концессионным соглашениям в отношении объектов: сооружения гидротехнические (Дамба), с кадастровым номером 26:35:100802:18, протяженностью 457 м и с кадастровым номером 26:35:100802:17, протяженностью 254 м:

- по разработке и согласованию проектной документации, необходимой для реконструкции объектов концессионных соглашений, с 01 июня 2025 года на 01 июля 2026 года;

- по сроку реконструкции и вводу объектов концессионных соглашений в эксплуатацию - с 31 декабря 2025 года на 31 декабря 2028 года.

СЛУШАЛИ:

1. Редькину Е.Г. – заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края, заместитель руководителя рабочей группы.

27 февраля 2025 года в администрацию Кировского муниципального округа Ставропольского края поступило письмо-запрос от индивидуального предпринимателя (КФХ) Щербак Д.Ф. о продлении сроков по заключённым концессионным соглашениям в отношении объектов: сооружения гидротехнические (Дамба), с кадастровым номером 26:35:100802:18, протяженностью 457 м и с кадастровым номером 26:35:100802:17, протяженностью 254 м».

ВЫСТУПИЛИ:

Бабкин К.А. – начальник отдела строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края, член рабочей группы.

Для получения разрешения на реконструкцию указанных объектов, Концессионеру необходимо предоставить в отдел строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кировского муниципального округа пакет документов, включающий проект, экспертное заключение и ряд других. На подготовку документации потребуется примерно 12 месяцев.

В связи с разработкой проектной документации специализированной организацией и прохождения дополнительных согласований на проведение реконструкции гидротехнических сооружений (Дамб), сроки проведения строительно-монтажных работ в соответствии со статьёй 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации не определены.

Предлагаю принять решение о заключении дополнительных

соглашений к Концессионным соглашениям № 1/2024 от 05.11.2024 г. и № 2/2024 от 05.11.2024 г. в отношении сооружений гидротехнических (Дамба) с кадастровым номером 26:35:100802:18 - протяженностью 457 м и с кадастровым номером 26:35:100802:17 - протяженностью 254 м с учетом предлагаемых ИП (КФХ) Щербак Д.Ф. сроков.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать сроки, указанные в письме ИП (КФХ) Щербак Д.Ф., в соответствии с пунктом 13 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

2. Отделу экономического развития и торговли администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края – уполномоченному органу подготовить дополнительные соглашения к Концессионным соглашениям № 1/2024 от 05.11.2024 г. и № 2/2024 от 05.11.2024 г. в отношении сооружений гидротехнических (Дамба) с кадастровым номером 26:35:100802:18 - протяженностью 457 м и с кадастровым номером 26:35:100802:17 - протяженностью 254 м (далее – дополнительные соглашения) и подписать с ИП (КФХ) Щербак Д.Ф.

3. Уполномоченному органу разместить дополнительные соглашения в государственной автоматизированной системе «Управление» в течение 10 дней с момента их подписания.

Заместитель руководителя рабочей группы




Е.Г. Редкина

Секретарь рабочей группы



Н.Н. Кристьян

Члены рабочей группы



К.А. Бабкин

С.А. Богдан

С.А. Подплетнев

И.В. Яковенко